

DROM Guyane

Nom du réseau :

Réseau régional de communications électroniques à haut débit

Date de mise à jour de la fiche : **14-févr.-07****Collectivité**

Nom	Guyane - CR	http://www.cr-guyane.fr/
Interlocuteurs	Sylvia BERGOT	sylvia.bergot@cr-guyane.fr

Orientations générales du réseau

Collecte	Zones blanches	Desserte Fibre optique			
		Entreprises	Particuliers Globale	Particuliers Partielle	Etablissements Publics
X	X	X			
Etat d'avancement (voir carte ROIP)		Marché attribué			
Planification	Lancement du projet				
	Appel d'offre	janvier-06			
	Attribution	décembre-06			
	Fin de travaux	janvier-08			
Observations		Février 2009 (Durée des travaux estimée à 24 mois). Début des travaux en janvier 2007. Couverture de 92% de la population et 77% des entreprises.			

Montage juridique

Type (Régie déléguée, SEM, DSP Affermage, DSP Concessive, etc.)	DSP concessive	20 ans
Observations		

Exploitant

Nom		
Interlocuteurs		
Observations	Mediaserv / Sogetrel	

Ampleur du projet

Population touchée		92 % de la population
Linéaire du réseau	120 Km	
Investissement global	18,2 M€	
Part d'investissement public	13,2 M€	73%
Observations	L'infrastructure fibre optique sera complétée par 20 FH, 31 bornes Wi-Fi et des solutions satellitaires bi-directionnelles sur 17 villages isolés.	

Points de raccordements**Services proposés**

Type	Effectif à ce jour	Au terme du projet	Type	Effectif à ce jour	Au terme du projet
NRA		17	Loc fourreaux		
Zones d'activités		2	Loc FON		
Établissements publics de santé			Bande passante		
Ets. publics de recherche, éducation			Lignes blanches		
Autres Ets. publics			Hébergement		
Observations					

Clients du réseau

	Opérateurs nationaux	Opérateurs locaux	Utilisateurs Indépendants	
Nombre d'opérateurs utilisant le réseau				
Observations				

Remarques générales

--