

Département (77) Seine-et-Marne

Nom du réseau : Sem@for 77

TURPIN Ariel – email : ariel.turpin@cg77.fr – site internet : www.cg77.fr

Date de mise à jour de la fiche : 15/09/10

Orientations générales du réseau		Etat d'avancement		
Collecte	×	Réseau en exploitation (totale ou partielle)		
Zone Blanche	×	Planification	Lancement du Projet	
Montée en débit				
Entreprises	×		Appel d'offre	
FTTH global			Attribution	
FTTH partiel			Mise en exploitation	
Ets Publics	×	Observations	Début de mise en service (partielle) fin 1er semestre 2007 et mise en service totale fin 2008.	
Points hauts	×		Couverture à 100% du territoire (512 kbp/s mini pour les particuliers et 2048 kbp/s symétriques pour les entreprises), en réutilisant le réseau moyen débit + rajout de stations WiMax et WiFi, NRA ZO et CPL, compléments satellite	
FTTN				

Montage juridique		
Type (Régie déléguée, SEM, DSP Affermage, DSP Concessive, etc.)	DSP concessive	
		20 Ans
Observations	La DSP est à dominante concessive, mais le réseau moyen débit a été mis en affermage auprès de Sem@for77 ; de même, le CG77 a racheté au San de Sénart son réseau de fibre optique et l'a mis en affermage auprès de Sem@for77	

Exploitants	
Société mère de la société Ad'Hoc	Covage / Vinci Networks – Rueil
Attributaire du marché	Covage / Vinci Networks – Rueil
Société Ad Hoc Locale	Sem@for77

Ampleur du projet			
Type de subvention		Périmètre	départemental
CR	15,70 M€	Population touchée	0 habitants
CG	15,70 M€	Linéaire du réseau	1 250 kms
		Investissement global	85,00 M€
		Part d'investissement public	32,70 M€ 38 %
Observations	4 avenants déjà passés ; le linéaire indiqué tient compte des travaux prévus pour raccorder les 12 derniers collèges non encore raccordés, mais prévus pour la fin de l'année.		

Points de raccordements		Services proposés	
NRA	134	Loc fourreaux	×
Zones d'activités	207	Loc FON	×
Établissements publics de santé	40	Bande passante	×
Ets. publics de recherche, éducation	256	Lignes blanches	×
Autres Ets. publics	293	Hébergement	×
Points hauts	71		
Observations	Ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres les entreprises raccordées hors ZA et les sites desservis en WiMax. 20 ZA sont intégralement préfibrées ; pour les autres, le linéaire existant de desserte est très variable, de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres Opérateurs nationaux : ne sont pris en compte ici que les opérateurs fibres optiques : ils sont pour la plupart nationaux quand bien même		

Clients du réseau	
Nb opérateurs nationaux	11
Nb opérateurs locaux	1
Nb utilisateurs indépendants	2
Observations	Opérateurs nationaux : ne sont pris en compte ici que les opérateurs fibres optiques ; ils sont pour la plupart nationaux quand bien même bien souvent de dimension très réduite. Pour les informations sur les opérateurs hertziens, voir la fiche dédiée

Remarques générales
Les 4 NRA ZO sont fibrés et étaient dégroupés dès l'ouverture commerciale

